

График завершения строительства жилых домов (корпусов 1-4) на объекте ЖК «Светлый мир «Сказочный лес»

№ п/п	Виды работ	Количество работников, для выполнения графика	Плановые сроки выполнения работ	Текущий процент строительной готовности	Текущий график выполнения (нарастающим итогом)																			
					март		апрель			май			июнь		июль		август							
1	Устройство вентилируемого фасада и витражей	15	15.06.2024	96,10%				96,7%	97,5%	98,3%	99,0%	99,7%	100,0%											
2	Кровля	20	10.06.2024	97,00%				97,4%	97,9%	98,4%	98,9%	99,3%	99,8%	100,0%										
3	Окна ПВХ	20	10.06.2024	98,00%							98,5%	99,0%	99,5%	100,0%										
4	Внутренние электрические сети, в т.ч. АСКУЭ	40	30.05.2024	46,00%				55,0%	64,0%	73,0%	82,0%	91,0%	100,0%											
5	Вентиляция (с учетом зоны МГН)	60	20.05.2024	68,50%				75,0%	81,0%	86,0%	93,0%	100,0%												
6	Внутренние сети отопления, водопровода и канализации	100	30.05.2024	52,00%				60,0%	68,0%	76,0%	84,0%	92,0%	100,0%											
7	Внутренние слаботочные сети (включая РАСЦО)	55	25.05.2024	46,00%				52,0%	60,0%	70,0%	80,0%	90,0%	100,0%											
8	Декоративные элементы переходных балконов и фасада	20	15.06.2024	96,10%				96,5%	97,0%	97,4%	97,8%	98,2%	98,8%	99,4%	100,0%									
9	Устройство стяжки полов	15	20.05.2024	90,00%				92,0%	95,0%	97,0%	99,0%	100,0%												
10	Благоустройство	30	20.06.2024	82,00%				84,0%	86,5%	88,0%	90,0%	92,5%	95,0%	97,5%	100,0%									
11	Металлические двери квартир и МОП	20	30.05.2024	95,00%				96,0%	97,0%	98,0%	99,0%	100,0%												
12	Монтаж лифтового оборудования	15	30.06.2024	50,50%				55,0%	61,0%	66,5%	72,0%	77,5%	83,0%	90,0%	95,0%	100,0%								
13	Отделка	138	30.07.2024	50,50%				55,0%	59,0%	63,0%	68,0%	73,0%	78,0%	85,0%	90,0%	95,0%	100,0%							
14	Наружное освещение территории	10	10.05.2024	90,00%				92,5%	95,0%	97,5%	100,0%													
15	Озеленение	6	20.06.2024	40,00%					50,0%	60,0%	70,0%	80,0%	90,0%	100,0%										
16	Металлическое ограждение территорий	12	15.06.2024	31,00%					40,0%	50,0%	60,0%	70,0%	80,0%	90,0%	100,0%									
17	МАФы	20	20.06.2024	85,50%				87,0%	89,0%	91,0%	93,0%	95,0%	97,0%	99,0%	100,0%									
18	Наружные сети (внеплощадочные), т.ч.:																							
18.1	Теплосеть (по договору техприсоединения, ПАО МОЭК)	36	01.06.2024	80,00%				84,0%	88,0%	92,0%	96,0%	98,0%	100,0%											
18.2	Водопровод (по договору техприсоединения)	8	10.04.2024	99,00%				100,0%																
18.3	Хоз. бытовая канализация К1, Мосводоканал	20	31.05.2024	78,00%				85,0%	90,0%	95,0%	100,0%													
18.4	Устройство дождевой канализации К2	50	15.07.2024	25,00%				33,0%	40,0%	47,0%	54,0%	61,0%	68,0%	78,0%	85,0%	91,0%	95,0%	100,0%						
18.5	Электроснабжение	30	01.06.2024	55,00%				60,0%	69,0%	78,0%	87,0%	94,0%	100,0%											
18.6	Сети связи	45	15.06.2024	55,00%						63,0%	70,0%	78,0%	85,0%	92,0%	100,0%									
	Выход на ЗОС		20.07.2024																					
	Получение РНВ		30.08.2024																					
Текущий итог:		785		76,00%																				
Процент общей готовности по итогам месяца								76%	79%	88%	95%	100%												

