

График завершения строительства жилых домов (корпусов 1-4) на объекте ЖК «Светлый мир «Сказочный лес»

№ п/п	Виды работ	сроки выполнения работ	2024																	
			февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август											
1	Устройство вентилируемого фасада и витражей	01.06.2024																		
2	Кровля	10.06.2024																		
3	Окна ПВХ	10.06.2024																		
4	Внутренние электрические сети, в т.ч. АСКУЭ	20.05.2024																		
5	Вентиляция (с учетом зоны МГН)	20.05.2024																		
6	Внутренние сети отопления, водопровода и канализации	30.05.2024																		
7	Внутренние слаботочные сети	25.05.2024																		
8	Декоративные элементы переходных балконов, декоративные элементы фасада	15.06.2024																		
9	Устройство стяжки полов	10.05.2024																		
10	Благоустройство	20.06.2024																		
11	Металлические двери квартир и МОП	30.05.2024																		
12	Монтаж лифтового оборудования	30.06.2024																		
13	Отделка	30.07.2024																		
14	Наружное освещение территории	10.05.2024																		
15	Озеленение	20.06.2024																		
16	Металлическое ограждение территорий	15.06.2024																		
17	МАФы	20.06.2024																		
18	Наружные сети (внеплощадочные), т.ч.:																			
18.1	Теплосеть (по договору техприсоединения, ПАО МОЭК)	01.06.2024																		
18.2	Водопровод (по договору техприсоединения), Мосводоканал	10.04.2024																		
18.3	Хоз.бытовая канализация К1, Мосводоканал	10.05.2024																		
18.4	Устройство дождевой канализации К2	15.06.2024																		
18.5	Электроснабжение	01.06.2024																		
19	Выход на ЗОС и РНВ	30.08.2024																		

